



ที่ สผ ๐๐๐๕/๕๐๐๗

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

พ/ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๑๑๙ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๖๘ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๒๑.๔๒

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๒.๑๐ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๒.๑๑ งานเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - B๒ จำนวน ๗๔๒ ต้น

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๖๖,๒๒๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๕,๗๗๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ จาก ๑๗,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๓๓,๖๑๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๑ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

๓.๔ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑,๐๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ จาก ๒๘,๕๒๑ ตร.ม.

๓.๕ งานติดตั้งเสาเข็มใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๖๐๗ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๘ จาก ๘๐๐ ต้น

๓.๖ งานติดตั้งเสาเข็ม ๑ - ๒ ได้ ๔๙๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๕ จาก ๗๙๘ ต้น

๓.๗ งานเสาเข็ม ๒-๓ จำนวน ๖๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๒ จาก ๗๑๐ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๑๙ ไร่เศษ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญากระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ มีกำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข

เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผลให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงานส่วนดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. คณะกรรมการกำหนด TOR และประเมินราคาขายซากสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานฯ จัดทำ TOR และราคาขายซากแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สำนักงานฯ ได้ผู้ซื้อซากสิ่งปลูกสร้างเพื่อรื้อถอนอาคารแล้ว คือ หจก.ทริปเปิ้ล ซี. เอ็นจิเนียริง ทำสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีกำหนดการรื้อถอนอาคารภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

๓. คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้างทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามข้อมูลและข้อสรุปของการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

๓. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดและผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ตกลง

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่ม หรือกรณีที่ผู้รับจ้างโต้แย้งตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ วินิจฉัยต่อไป

๔.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล้ำซ้ำ ซึ่งสำนักงานฯ ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับการทำงานของผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมากำกับดูแลและตรวจสอบรายละเอียดที่ผู้ออกแบบกลุ่มกิจการร่วมค้า สงบ ๑๐๕๑ ออกแบบไว้ เพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ ออกแบบไว้

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๑๕ ๒๓,๕๑๐๑

(นางสายทิพย์ เชาวลิขิตกุล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑