

ด่วนที่สุด  
ที่ สผ ๐๐๐๕/๑๕๑



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมวีดิทัศน์ความคืบหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๗๐๘ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๖๖๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๐ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๔๔.๐๓

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้างอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานกำแพงกันดินถาวร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๘ Core แล้วเสร็จ ๒๘ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘

๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๐๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๓๒ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๙๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๒ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๐ Core แล้วเสร็จ ๒๕ Core คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๙ Core แล้วเสร็จ ๔๘ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖
- งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๒๑ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕

๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๑

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๖,๔๓๗ ตร.ม.แล้วเสร็จ ๒,๒๓๖ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๓
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๗ Core แล้วเสร็จ ๔๖ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗
- งานโครงสร้างบันได ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๙,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๘,๙๒๓ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙
- Built Up Column on site จาก ๗๐๖ ต้น แล้วเสร็จ ๖๖๓ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๑
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๗๐๖ ต้น แล้วเสร็จ ๖๐๖ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๔
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๖ Core แล้วเสร็จ ๔๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๓ Core แล้วเสร็จ ๑๗ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๘

## ๒.๑.๑๐ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๙,๑๓๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๘,๘๔๓ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๑
- Built Up Column on site จาก ๖๓๖ ต้น แล้วเสร็จ ๖๓๕ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๖๓๖ ต้น แล้วเสร็จ ๖๓๐ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๖
- งานเสา ค.ส.ล. จาก ๔๒ ต้น แล้วเสร็จ ๔๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๖ Core แล้วเสร็จ ๔๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๖ Core แล้วเสร็จ ๑๖ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗

## ๒.๑.๑๑ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๐,๒๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๐,๑๕๒ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๖๐๓ ต้น แล้วเสร็จ ๕๖๑ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐
- งานเสา ค.ส.ล. จาก ๔๒ ต้น แล้วเสร็จ ๒๘ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๐ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๒ Core แล้วเสร็จ ๑๔ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒

๒.๑.๑๒งานโครงสร้างชั้น ๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๗

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๗,๔๒๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๗,๓๔๖ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒
- Built Up Column on site จาก ๔๘๒ ต้น แล้วเสร็จ ๔๗๓ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๓
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๔๘๒ ต้น แล้วเสร็จ ๔๖๕ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๗
- งานเสา ค.ส.ล. จาก ๒๘ ต้น แล้วเสร็จ ๒๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๓๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗

๒.๑.๑๓งานโครงสร้างชั้น ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๑,๕๗๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒,๑๙๖ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔
- Built Up Column on site จาก ๕๓๒ ต้น แล้วเสร็จ ๕๑๒ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๕๓๒ ต้น แล้วเสร็จ ๔๘๕ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๒๘ Core แล้วเสร็จ ๒๖ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๑ Core แล้วเสร็จ ๓ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๘

๒.๑.๑๔งานโครงสร้างชั้น ๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๙,๒๓๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๗,๓๕๑ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐
- Built Up Column on site จาก ๓๑๘ ต้น แล้วเสร็จ ๓๐๕ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑

- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๓๑๘ ต้น แล้วเสร็จ ๒๔๗ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๗
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๒๖ Core แล้วเสร็จ ๒๑ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗
- งานโครงสร้างบันได ยังไม่เริ่มดำเนินการ

๒.๑.๑๕งานโครงสร้างชั้น ๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๖

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๓,๑๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑,๒๖๑ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔
- Built Up Column on site จาก ๓๐๒ ต้น แล้วเสร็จ ๒๘๓ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๑
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๓๐๒ ต้น แล้วเสร็จ ๑๔๕ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๑
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๒๒ Core แล้วเสร็จ ๑๗ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗

๒.๑.๑๖งานโครงสร้างชั้น ๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๐

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๖,๕๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๖๑๗ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖
- Built Up Column on site จาก ๑๒๖ ต้น แล้วเสร็จ ๑๐๙ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๑
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๑๒๖ ต้น แล้วเสร็จ ๑๐๒ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๕
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core

๒.๑.๑๗งานโครงสร้างชั้น ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๗,๖๘๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๖๓๐ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๕
- Built Up Column on site จาก ๑๒๒ ต้น แล้วเสร็จ ๑๑๓ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๒
- งานติดตั้งเสา Built Up Column จาก ๑๒๒ ต้น แล้วเสร็จ ๗๘ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๓
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๑๑ Core แล้วเสร็จ ๗ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔

๒.๑.๑๘งานโครงสร้างชั้น ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๕

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๐,๗๔๗ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๕๒๔ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๘
- Built Up Column on site ชั้น ๑๑-๑๓ จาก ๖๐ ต้น แล้วเสร็จ ๓๙ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ชั้น ๑๑-๑๓ ยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๑๐ Core แล้วเสร็จ ๔ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๒.๑ งานพื้นซีเมนต์ขัดมัน

- ชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๔,๓๓๘ ตร.ม.
- ชั้นใต้ดิน B๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕,๗๗๒ ตร.ม.
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓,๔๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๑๑๘ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑
- ชั้น ๑ จาก ๔๘๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๕๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕

๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๒๖,๕๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔,๖๗๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๕
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๙,๒๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๐๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๓,๐๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๖,๔๙๖ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๖
- ชั้น ๑ จาก ๒๙,๔๑๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๔,๒๒๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๖
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๙๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๓๑๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๕
- ชั้น ๓ จาก ๒๒,๓๒๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๓๒๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๙
- ชั้น ๔ จาก ๑๙,๓๕๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๕๗๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๐
- ชั้น ๕ จาก ๑๗,๒๗๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๒๓๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔
- ชั้น ๖ จาก ๑๒,๔๔๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๖๓๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕
- ชั้น ๗ จาก ๙,๓๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๑๓๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๙
- ชั้น ๘ จาก ๙,๘๕๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๓

๒.๒.๓ งานผนังฉาบ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๓๓,๖๗๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๖๙๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๒
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๖๑,๙๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๐,๖๔๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๘

- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓๘,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๖,๑๒๒ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๗
- ชั้น ๑ จาก ๒๔,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๓๑๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๐
- ชั้น ๒ จาก ๑๑,๐๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๕๐๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๙
- ชั้น ๓ จาก ๑๔,๗๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๘๘๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘
- ชั้น ๔ จาก ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๓๑๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๙
- ชั้น ๕ จาก ๑๔,๗๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘๐๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖
- ชั้น ๖ จาก ๑๗,๐๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๖๔๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐
- ชั้น ๗ จาก ๑๒,๘๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙๖๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙

#### ๒.๒.๔ งานผนังเปลือกอาคาร

- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ จาก ๑,๔๑๗ แผง แล้วเสร็จ ๑,๒๐๐ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๙
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ จาก ๑,๓๓๒ แผง แล้วเสร็จ ๘๖๓ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๙
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ต จาก ๘,๔๓๕ แผง แล้วเสร็จ ๘๙๒ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๗

#### ๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

##### ๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๘๙.๒๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๖๐,๓๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๓,๓๕๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๖
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๒๓,๔๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๕,๐๘๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒

##### ๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๘๗.๘๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๙,๕๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๗,๕๒๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๗
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๔๗,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๐,๖๕๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๗

##### ๒.๓.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๓.๓๑

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๓,๕๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒,๗๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๗๖,๔๗๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๙,๔๖๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖

๒.๓.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๐.๔๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๗,๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓๓,๗๔๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๒

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๐๕,๑๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๔,๙๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๑

๒.๓.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๓.๘๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๗,๙๔๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗๔,๔๘๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๔๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๒,๐๗๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑

๒.๓.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๒.๐๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๘,๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗๕,๓๗๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๗๗,๔๗๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕๕,๕๐๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๘

๒.๓.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๐.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๑,๓๗๗ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗,๔๐๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๘๑,๔๓๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓๔,๖๖๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๘

๒.๓.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๘๗.๑๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓,๖๐๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๕,๓๗๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๗

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๓๒,๒๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๒,๑๗๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๕

๒.๓.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๖๙.๓๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๕๓,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๔๓,๕๕๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๗

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๑๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๔,๓๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๗



## ๒.๓.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๕๔.๓๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๕,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๐๘๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๘๖,๓๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๘๖,๖๔๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๑

## ๒.๓.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๔๘.๗๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๓๙,๓๘๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๒๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๘๐,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓๗,๒๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๖

## ๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๖๕.๑๖

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๖,๓๒๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๒๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๗๕,๗๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๑๕๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๖

## ๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๕๕.๑๓

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๒๘,๑๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗,๗๖๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๑๙,๐๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๑๕๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๘

## ๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๗,๐๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๐๖๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔,๙๐๒ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๗๙๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖

## ๒.๔.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๑.๐๗

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๙,๓๘๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๒๑๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐๕,๓๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๙๐,๙๗๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๐

## ๒.๔.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๘๕.๙๔

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๘๙๕ เมตร แล้วเสร็จ ๘๖๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๑๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

## ๒.๔.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๘๗.๕๖

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๒๗,๕๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗,๐๑๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๐๔,๘๙๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘๐,๙๗๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๐

## ๒.๔.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๗๖.๗๘

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๓,๓๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๒,๔๐๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๑๒,๓๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ๖๓,๒๖๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๑

## ๒.๔.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๖.๐๖

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๐,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓๐,๙๐๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๕๒,๔๑๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๑

## ๒.๔.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๘๐.๓๒

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๑,๑๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗,๙๒๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๔
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๙,๐๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๔๑,๘๙๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๐

## ๒.๔.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๔๓.๘๙

- งานทอและวางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๐,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๒๗๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๐
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๖๓๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๘

## ๒.๔.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๒๙.๕๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๖,๖๐๙ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๗๖๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๓
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๔,๖๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๐๖๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๒

## ๒.๔.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๒๖.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๔,๐๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๖๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๕
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๓,๕๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๐๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๔

## ๒.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้ารักษาความปลอดภัย อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๗.๘๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๘,๑๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๐๐๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๓๐๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔

## ๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๓๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖,๙๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๑,๖๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๓๐๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙

## ๒.๕.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๓.๑๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๕๙๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๓
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๘๘๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖

## ๒.๕.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๗.๗๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๐,๓๖๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๑๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๙,๖๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๙๗๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕

## ๒.๕.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๖๒๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๕๑๙ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖

- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๒,๕๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒,๐๕๑ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓

## ๒.๕.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๘.๐๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๙๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๘๔๑ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕

- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๕๑๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๘

## ๒.๕.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๖.๘๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖,๐๑๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๘๔๐ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๓๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๙๑๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙

## ๒.๕.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๔.๑๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๙๐ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๘,๕๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๔๔๕ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐

## ๒.๕.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๘๖.๑๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๖๑๕ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๘๕๘ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๙

## ๒.๕.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๗๑.๙๑

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๕๗๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔

- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๘๔๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๗

## ๒.๕.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๕๗.๓๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๔,๘๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๔๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๙
- งานร้อยสายไฟ จาก ๖,๐๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๖๓๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๑

## ๒.๖ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๗.๙๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๒๗๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐
- สายสัญญาณ จาก ๓๖,๘๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๐๙๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐

## ๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๕.๗๘

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๕,๑๑๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓
- สายสัญญาณ จาก ๙๗,๒๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๒,๘๑๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓

## ๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๖.๘๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๕,๖๒๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๐๒๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕
- สายสัญญาณ จาก ๔๓,๕๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๑,๘๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒

## ๒.๖.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๘๖.๗๘

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๖๗,๘๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๕๙,๐๖๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๙
- สายสัญญาณ จาก ๑๑๕,๑๗๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๙,๖๙๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗

## ๒.๖.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๘๗.๑๑

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๔๑,๗๘๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๗๐๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๔
- สายสัญญาณ จาก ๗๑,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๖๑,๘๕๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๙

## ๒.๖.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๓.๐๓

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๙๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๔,๑๐๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๐
- สายสัญญาณ จาก ๙๘,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙๑,๒๔๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๗

## ๒.๖.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๐.๑๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๔,๐๓๐ เมตร แล้วเสร็จ ๔๘,๗๔๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑
- สายสัญญาณ จาก ๙๑,๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๒,๕๖๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๘

## ๒.๖.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๘๕.๒๑

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๓๔,๒๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙,๒๓๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๔
- สายสัญญาณ จาก ๕๘,๑๗๘ เมตร แล้วเสร็จ ๔๙,๕๖๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๙

## ๒.๖.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๗๖.๔๗

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๗,๐๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๗๑๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๑
- สายสัญญาณ จาก ๔๕,๘๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๓๕,๐๐๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๒

## ๒.๖.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๕๑.๓๖

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๖,๘๒๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๑๖๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๙
- สายสัญญาณ จาก ๑๗,๕๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๙๙๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๒

## ๒.๖.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๓๒.๗๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๒,๔๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๒๗๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๘
- สายสัญญาณ จาก ๓๘,๐๕๑ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๘๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๑

ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ผ่านการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครจัดส่งรูปแบบและรายละเอียดของโครงการเพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณา ขณะนี้ กรุงเทพมหานครยังไม่ได้จัดส่งแบบให้สำนักงานฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม

- โครงการขยายถนนสามเสน กรุงเทพมหานครขอใช้พื้นที่ฝั่งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และฝั่งพื้นที่ทหารออกไปข้างละ ๕ เมตร ขณะนี้ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ได้ทำการแก้ไขแบบ และที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาต่อไป

- โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรัฐสภา ทาง รฟม. เตรียมแผนประกวดราคาในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ทำการก่อสร้างปี ๒๕๖๒ และเปิดบริการปลายปี ๒๕๖๓ โดยสถานีรัฐสภาจะมีจุดขึ้นลงด้านอาคารรัฐสภา ๒ ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งจะกินพื้นที่ของรัฐสภาบางส่วน ซึ่งตำแหน่งขึ้นลงสถานีออกแบบไม่มีหลังคา และ รฟม. ได้มีการหารือร่วมกับผู้ออกแบบของรัฐสภาถึงรูปแบบของตำแหน่งขึ้นลงแล้ว ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ รฟม. จัดส่งรูปแบบและรายละเอียดของโครงการเพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณา ขณะนี้ รฟม. ยังไม่ได้จัดส่งแบบให้สำนักงานฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม

๓.๒ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ตกหล่น เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

#### แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้ต่อเนื่อง

๒. รายการที่มีข้อสรุปจากผู้ออกแบบแล้ว สำนักงานฯ มอบหมายให้ผู้ควบคุมงาน และที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลและรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา ในกรณีที่เป็นการเพิ่ม หรืองานเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณีที่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนของแบบที่ผู้รับจ้างจะต้องทำตามสัญญาข้อ ๑๗ ผลการดำเนินงาน ดังนี้

- สำนักงานฯ ได้แก้ไขสัญญางานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒๖ รายการแล้ว ตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยไม่มีผลกระทบเรื่องงบประมาณ และปัจจุบันผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาอยู่ระหว่างตรวจสอบรายการเปลี่ยนแปลงที่คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เห็นชอบราคาแล้วเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สำนักงานฯ ปรับแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อไป

- สำหรับรายการที่มีข้อสรุปแล้ว ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงานได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาสั่งการผู้รับจ้างให้เป็นงานเปลี่ยนแปลงตามสัญญาข้อ ๑๙ พร้อมพิจารณาราคาเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ รายการ เช่น งานเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง Drop Strip จาก DS๑ เป็น DS ๑๐๑ เพื่อรับพื้นยื่น ๔.๕๐ ม. และ ๖.๐๐ ม. ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ บริเวณ GL.๒๖-๒๙/L-O เป็นเงินเพิ่มจำนวน ๓,๔๖๙,๐๓๘.๘๒ บาท งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบโครงสร้างพื้น-คาน เนื่องจากปัญหา Clear Height

ทางเดินเชื่อมอาคารชั้น B๑M เป็นเงินลดจำนวน ๕๔,๑๖๘.๑๒ บาท เป็นต้น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ แล้ว

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่าง รวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป

๓.๓ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ทำให้กระทบกับการ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งสำนักงานฯ ได้วางจ้างบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่น อินเทอร์เน็ต แชนแนล จำกัด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ด้วยงบประมาณ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

#### แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ผู้ออกแบบงานระบบ ICT (บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่น อินเทอร์เน็ต แชนแนล จำกัด) ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ภายใต้ประมาณการค่าก่อสร้าง ๗,๗๖๓ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานฯ ได้พิจารณาปรับลด หน่วยงานบางส่วนที่สามารถดำเนินการภายหลังออก ประมาณ ๘๑๔ ล้านบาท คงเหลือเนื้อหาและประมาณการ ค่าก่อสร้างประมาณ ๖,๙๔๙ ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับแบบฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ วันสิ้นสุดสัญญา

๓.๔ จำนวนแรงงานก่อสร้างที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่และปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น งานโครงสร้าง งานด้านสถาปัตยกรรม งานระบบ เป็นต้น ทำให้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ ๐.๕ - ๑ ต่อเดือน ซึ่งมีผลงานน้อยกว่าแผนที่กำหนด ซึ่งขณะนี้งานโครงการดำเนินการกว่าร้อยละ ๙๖ แต่งานสถาปัตยกรรมมีความคืบหน้าเพียงร้อยละ ๘ กว่าเท่านั้น อาจจะกระทบกับกำหนดการก่อสร้างที่ต้องแล้ว เสร็จในปลายปี ๒๕๖๒

#### แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. แจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบจำนวนแรงงานและพื้นที่การทำงานของผู้รับจ้างให้ การทำงานของแรงงานเพียงพอกับพื้นที่การทำงาน แต่หากตรวจสอบแล้วพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแรงงานไม่เพียงพอให้แจ้ง ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงานเข้ามาดำเนินการเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ขณะนี้มีจำนวนแรงงาน ประมาณ ๒,๖๐๐-๒,๘๐๐ คนต่อวัน โดยมีการทำงานเป็น ๒ ช่วง คือช่วงกลางวัน และช่วงกลางคืนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. ในการเร่งรัดงานก่อสร้าง สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างได้เร่งรัดและทำผลงานได้ร้อยละ ๑.๐๓ เนื่องจากเดือนนี้ตรงกับเดือนสุดท้าย

๓.๕ ความล่าช้าในการดำเนินการของงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนงานนอกสัญญาหลัก ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างในงบประมาณ ๑๒,๒๘๐ ล้านบาท แต่ยังมีงานในส่วนนอกสัญญาหลักที่จะต้องดำเนินการ จัดทำเพื่อให้อาคารใช้งานได้ ได้แก่ งานสาธารณูปโภคงานภายนอกอาคาร งาน ICT งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานที่



ผู้ออกแบบได้ตัดออกในขณะออกแบบแต่มีความจำเป็นต้องจัดทำ เพื่อให้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่สามารถใช้งานได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติวงเงินในหลักการไว้เมื่อปี ๕๔ จำนวน ๓,๕๘๖.๙ ล้านบาท ซึ่งกรอบเงินไม่เพียงพอ

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้จัดทำรายการและสรุปค่าใช้จ่ายสำหรับรายการงานนอกสัญญาหลักที่ต้องดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จ โดยมีกรอบเงิน จำนวน ๘,๔๑๙,๙๐๗,๒๗๘ บาท ประกอบด้วย งานด้านระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๕๓๗,๒๕๕,๕๐๐ บาท งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๖,๔๙๓,๖๕๕,๕๓๐ บาท งานที่มีความจำเป็นต้องทำให้อาคารเสร็จสมบูรณ์ จำนวน ๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งานจ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน จำนวน ๔๖๒,๙๙๖,๒๔๘ บาท และงานจิตรกรรมฝาผนังห้องประชุม ส.ส. และ ส.ว. จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๙.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑