

ด่วนที่สุด

ที่ สผ (บรส) ๐๐๐๕/๓๒



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมวีดิทัศน์ความคืบหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๒,๓๘๒ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๓๐๖ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๕ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๖๙.๘๐

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้างอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานกำแพงกันดินถาวร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๘ Core แล้วเสร็จ ๓๕ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑
- ๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๐๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๔๒ Core
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
- ๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๙๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๒ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๕๐ Core แล้วเสร็จ ๓๙ Core
คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐
- ๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๙ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๔๖ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓
- ๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๔๓๗ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๗ Core
 - งานโครงสร้างบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- ๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๑๐๐ ตร.ม.

- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๕๓ Core แล้วเสร็จ ๕๐ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๔

๒.๑.๑๐ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๑๓๒ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๖ Core แล้วเสร็จ ๔๕ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๖ Core แล้วเสร็จ ๕๔ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓

๒.๑.๑๑ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๒,๕๔๔ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๐ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๑ Core แล้วเสร็จ ๔๗ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๖

๒.๑.๑๒ งานโครงสร้างชั้น ๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๘,๔๒๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๘,๔๐๑ ตร.ม.
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๓๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗

๒.๑.๑๓งานโครงสร้างชั้น ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๓,๒๗๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๓,๐๘๑ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๕
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๑ Core แล้วเสร็จ ๒๕ Core
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓

๒.๑.๑๔งานโครงสร้างชั้น ๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๙,๒๓๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๙๐๓ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๗
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๖ Core แล้วเสร็จ ๒๐ Core คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒

๒.๑.๑๕งานโครงสร้างชั้น ๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๘

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑ ๓,๑๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๙๐๔ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๔ Core แล้วเสร็จ ๑๖ Core
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

๒.๑.๑๖งานโครงสร้างชั้น ๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๑

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๖,๕๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๓๒๑ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๔
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๑ Core แล้วเสร็จ ๑๕ Core คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

๒.๑.๑๗งานโครงสร้างชั้น ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๗,๑๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๒๒๒ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๐ Core แล้วเสร็จ ๑๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐

๒.๑.๑๘งานโครงสร้างชั้น ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๘,๑๕๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๑๐๐ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔
- Built Up Column on site ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ Core

๒.๑.๑๙งานโครงสร้างเหล็กเครื่องยอดอาคาร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๒.๑ งานเท Topping

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๑๒,๔๒๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๑๘๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๐,๗๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑,๒๔๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๘,๑๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔๕ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐
- ชั้น ๑ จาก ๕,๐๑๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๕๓๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๔๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๓๘๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗
- ชั้น ๓ จาก ๑๕,๔๕๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๔,๓๙๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗
- ชั้น ๔ จาก ๒๖,๙๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๘๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕
- ชั้น ๕ จาก ๑๒,๒๖๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๐๘๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓
- ชั้น ๖ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๗ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๘ จาก ๓,๑๙๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓
- ชั้น ๙ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๐ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๑ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๒๖,๕๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔,๘๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๙,๒๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๑๙๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๓,๐๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๑,๔๒๗ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒
- ชั้น ๑ จาก ๒๖,๓๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๑๖๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๙๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๘๒๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๑
- ชั้น ๓ จาก ๒๒,๓๒๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๑,๒๒๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๕
- ชั้น ๔ จาก ๑๙,๓๕๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๙,๐๓๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓
- ชั้น ๕ จาก ๑๗,๒๗๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๘๕๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๗
- ชั้น ๖ จาก ๑๒,๔๔๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๖,๐๐๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๙
- ชั้น ๗ จาก ๙,๓๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๔๗๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๓
- ชั้น ๘ จาก ๙,๘๕๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๗๖๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๕
- ชั้น ๙ จาก ๓,๖๕๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗
- ชั้น ๑๐ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๑ จาก ๓,๐๔๗ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๔๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๕
- ชั้น ๑๒ จาก ๒,๑๘๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๐๘๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๐
- ชั้น ๑๓ จาก ๓,๙๓๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๓๙๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๕
- ชั้น ๑๔ จาก ๑,๐๗๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๑๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๓

๒.๒.๓ งานผนังฉาบ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๓๓,๖๗๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒,๘๕๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๖
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๖๑,๙๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๕๐๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓๘,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๐๙๖ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๗
- ชั้น ๑ จาก ๒๔,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๖๐๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๑
- ชั้น ๒ จาก ๑๑,๐๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๒๒๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๒
- ชั้น ๓ จาก ๑๔,๗๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๒๔๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๐
- ชั้น ๔ จาก ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๖๐๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๒
- ชั้น ๕ จาก ๑๔,๗๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๙๕๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๓
- ชั้น ๖ จาก ๑๗,๐๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๗๗๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๐
- ชั้น ๗ จาก ๑๒,๘๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๖๒๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๐
- ชั้น ๘ จาก ๘,๘๒๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๒๙๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๕

- ชั้น ๙ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๐ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ชั้น ๑๑ จาก ๓,๔๐๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔๖๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๒
- ชั้น ๑๒ จาก ๕,๒๔๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๐๘๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๕
- ชั้น ๑๓ จาก ๕,๓๑๙ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๑๗๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๘
- ชั้น ๑๔ จาก ๒,๗๙๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘๔๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๕

๒.๒.๔ งานผนังเปลือกอาคาร

- ผนังกระจัดระบบ ๑ ฐาน ๑ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๒ ฐาน ๒ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๔๘ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ต (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๔๐๙ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๗๗๔ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๕ ผนังอาคารกลาง (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๗๒ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๖ ผนังยอดอาคาร ส.ส. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๘๒ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๗ ผนังยอดอาคาร ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๔ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๗๑๔ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ผลิต) จาก ๑,๒๘๘ แผง แล้วเสร็จ ๖๗๐ แผง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๒
- ผนังกระจัดระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ผลิต) จาก ๔,๙๙๘ แผง แล้วเสร็จ ๒,๘๔๙ แผง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐
- ผนังกระจัดระบบ ๑ ฐาน ๑ (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๒ ฐาน ๒ (ติดตั้ง) จาก ๑,๓๔๘ แผง แล้วเสร็จ ๑,๐๒๔ แผง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖
- ผนังกระจัดระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ต (ติดตั้ง) จาก ๘,๔๐๙ แผง แล้วเสร็จ ๗,๐๘๒ แผง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๒
- ผนังกระจัดระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ติดตั้ง) จาก ๑,๗๗๔ แผง แล้วเสร็จ ๑,๑๔๖ แผง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐
- ผนังกระจัดระบบ ๕ ผนังอาคารกลาง (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ผนังกระจัดระบบ ๖ ผนังยอดอาคาร ส.ส. (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๘๒ แผง
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนังยอดอาคาร ส.ว. (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๔ แผง
- ผนังกระจัดระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) จาก ๔,๗๑๔ แผง แล้วเสร็จ ๓,๓๒๔ แผง คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๑

- ผนังกระจกระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ผนังกระจกระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ติดตั้ง) จาก ๔,๙๙๘ แผง
แล้วเสร็จ ๑,๑๒๑ แผง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๓

๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๖๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๖๐,๓๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๙,๙๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๒๓,๔๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒๒,๕๘๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐

๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๙,๕๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๔๗,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔๔,๒๕๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔

๒.๓.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๓,๕๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๓๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๗๖,๔๗๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗๖,๐๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๓.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๘.๗๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๗,๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๖,๕๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๐๕,๑๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๐,๙๐๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑

๒.๓.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๙.๓๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๗,๙๔๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗๗,๔๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๔๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๖,๑๒๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒

- ๒.๓.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๖
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๘,๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗๘,๖๙๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๗๗,๔๗๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗๖,๙๕๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
- ๒.๓.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๗๐
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๑,๓๗๗ เมตร แล้วเสร็จ ๗๑,๑๖๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๘๑,๔๓๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘๐,๖๐๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
- ๒.๓.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๒๗
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓,๖๐๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๓,๑๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๓๒,๒๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓๐,๕๑๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔
- ๒.๓.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๕๘
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๕๓,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๘๘๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๑๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๕,๘๙๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔
- ๒.๓.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๖๗
- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๕,๘๔๔ เมตร
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๘๖,๓๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๕,๐๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓
- ๒.๓.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๘
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๓๙,๓๘๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑
 - งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๘๐,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗๙,๙๙๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔
- ๒.๓.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๘.๑๒
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๖๓๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๓๖,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓๔,๐๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒

๒.๓.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๕.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๕,๗๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๕๐๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๖,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๙๕,๗๐๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๘

๒.๓.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๑๐.๗๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๙๐๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๘
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๓,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๗๙๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗

๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสารอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๘๑

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๓๒๔ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๗๕,๗๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๗๕,๔๗๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒

๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๙๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘,๑๑๑ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๑๙,๐๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑๘,๘๒๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๐๙๐ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๙๐๒ เมตร

๒.๔.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๙,๓๘๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๓๕๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐๕,๓๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๕,๐๒๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

๒.๔.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘๙๕ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒๐ เมตร

๒.๔.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๗,๕๙๐ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐๔,๘๙๓ เมตร

๒.๔.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๓,๓๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๒๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๑๒,๓๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๒,๑๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๒.๔.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๙๙๗ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๖,๗๑๕ เมตร

๒.๔.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๑,๑๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๑,๐๙๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๙,๐๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๘,๙๔๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘

๒.๔.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๘,๔๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๓๙๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๗,๓๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔๗,๑๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗

๒.๔.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๖๐๙ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๔,๖๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔,๕๘๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐

๒.๔.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๙๒

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๔,๐๙๖ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๓,๕๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

๒.๔.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๖๗๖ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๕,๙๒๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๗๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕

๒.๔.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๖๘๖ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๑๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐

๒.๔.๑๕ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๗.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๕,๒๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘๑๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙
- งานร้อยสายสื่อสาร ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้ารักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๑๖๖ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๗๑๕ เมตร

๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๘๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๙๑๓ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๑,๖๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๕.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๕ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒,๗๗๕ เมตร

๒.๕.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๗๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐,๓๖๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๙,๖๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙,๔๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐

๒.๕.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๖๒๑ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒,๕๓๙ เมตร

๒.๕.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๙๔๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๐,๐๑๗ เมตร

- ๒.๕.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๙๓
- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๐๑๐ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๓๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๓๑๕ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖
- ๒.๕.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๘๒
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๓๑๒ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๘,๕๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๔๘๐ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘
- ๒.๕.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๕๔
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๘๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๗๕๔ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔
- ๒.๕.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๓๒๓ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐,๘๐๔ เมตร
- ๒.๕.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๐
- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๔,๘๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๘๒๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖
- งานร้อยสายไฟ จาก ๖,๐๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๙๓๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓
- ๒.๕.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๙.๗๓
- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒,๔๑๔ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๖๓๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๖๑๗ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕
- ๒.๕.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๘.๔๗
- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒,๐๐๘ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๐๐๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๙๐๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓

๒.๕.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๑๔.๕๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑,๖๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๘๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๓
- งานร้อยสายไฟ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๖ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓
- สายสัญญาณ จาก ๓๖,๘๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๔๑๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๗๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๔๙๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓
- สายสัญญาณจาก ๙๗,๒๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔,๒๐๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖

๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๒๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๕,๖๒๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๔๗๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐
- สายสัญญาณ จาก ๔๓,๕๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๒,๓๔๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘

๒.๖.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๔๒

- ท่อร้อยสายสัญญาณ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๗,๘๙๙ เมตร
- สายสัญญาณ จาก ๑๑๕,๑๗๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๓,๘๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓

๒.๖.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๗๖

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๔๒,๒๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๔๑,๓๐๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗
- สายสัญญาณ จาก ๗๑,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗๐,๖๒๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔

- ๒.๖.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๐๗
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๙๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๗,๗๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑
 - สายสัญญาณ จาก ๙๘,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙๖,๙๐๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒
- ๒.๖.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๘.๘๒
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๔,๐๓๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๙๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘
 - สายสัญญาณ จาก ๙๑,๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๙,๖๙๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗
- ๒.๖.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๘๑
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๓๔,๒๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๕๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑
 - สายสัญญาณ จาก ๕๘,๑๗๘ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๘๙๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐
- ๒.๖.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๓๓
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๗,๐๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๖,๙๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓
 - สายสัญญาณ จาก ๔๕,๘๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๔๕,๓๖๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒
- ๒.๖.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๖.๐๕
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๘๘๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗
 - สายสัญญาณ จาก ๑๗,๕๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๘๓๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓
- ๒.๖.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๗.๓๕
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๒,๔๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๘๔๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
 - สายสัญญาณ จาก ๓๘,๐๕๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๗,๐๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

๒.๖.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๖.๒๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๘,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๒๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗
- สายสัญญาณ จาก ๑๔,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๙๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒

๒.๖.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๘๕.๘๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๙,๒๑๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๙๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๐
- สายสัญญาณ จาก ๑๕,๖๓๑ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๔๑๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙

๒.๖.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๑๙.๒๑

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕,๙๑๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๘๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐
- สายสัญญาณ จาก ๑๐,๐๒๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๕๐๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๑

๒.๗ หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๔.๗๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๓๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๓๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙
- งานท่อระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง จาก ๑,๙๕๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๘๗๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๑
- งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๕ เมตร
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จาก ๖๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓

๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๗๐.๑๒

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๖๔๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๘
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๐๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๖

๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๒๘.๙๗

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๗,๘๔๗ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๕๖๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑

- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๐.๑๒

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๘,๙๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๖๐๗ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๙๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

๒.๗.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๕๑.๙๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๒,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๘๘ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๙

- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๖๙.๙๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๒,๑๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๐๑๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๙๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๒๖๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๒

๒.๗.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๘๓.๗๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๑๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๐๗๔ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๔๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๐๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓

๒.๗.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๗๒.๒๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๒๔๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๖๙๔ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๒,๐๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๐๕๐ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙

๒.๗.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๒.๓๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๐,๕๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๔๔๕ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๗๗๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๓

๒.๗.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๔.๔๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๘,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๙๖๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๑

๒.๗.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๘๗.๕๗

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๘๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๑๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๔๕๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔

๒.๗.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๗๑.๔๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๕๐๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๕

๒.๗.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๘๒.๖๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๔,๑๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๐๒๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๒
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๔๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๑

๒.๗.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๔๖.๒๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๕,๗๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๗๒๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๕
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๗.๑๕ ชั้น ๑๑ ถึงชั้นห้องเครื่อง ร้อยละ ๔๐.๕๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๓,๕๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๒๙๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔
- งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๓ เมตร
- งานติดตั้งท่อระบบสระน้ำ จาก ๒,๒๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒

๒.๘ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๗๒.๖๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๓๕,๖๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓๕,๓๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๖,๓๓๗ จุด แล้วเสร็จ ๖,๐๖๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๔ ชุด แล้วเสร็จ ๓๔ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗

๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๗๖.๗๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๕๗๖ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๔๔๒ จุด แล้วเสร็จ ๑,๒๔๗ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๕๒ ชุด แล้วเสร็จ ๒๗ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๒

๒.๘.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๘๓.๓๔

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒๙,๑๖๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๔๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๕,๓๔๗ จุด แล้วเสร็จ ๔,๙๕๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๙.๘๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๕,๘๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๔๓๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๗๗๗จุด แล้วเสร็จ ๒,๓๖๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๒๖ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗

๒.๘.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ M ร้อยละ ๗๘.๕๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑,๓๖๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๑๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑๕๘ จุด แล้วเสร็จ ๑๕๒ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐

๒.๘.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๑.๙๑

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๔,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๔๐๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๖๙๒ จุด แล้วเสร็จ ๒,๕๘๔ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๙
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๔๐ จุด แล้วเสร็จ ๓๐ จุด คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

๒.๘.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๒.๒๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๑๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๖๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๘๗๘ จุด แล้วเสร็จ ๒,๗๘๖ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๓๑ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘

๒.๘.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๑.๘๗

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๔๐๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๓,๒๕๕ จุด แล้วเสร็จ ๓,๑๓๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๓ ชุด แล้วเสร็จ ๔๐ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒

๒.๘.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๗๖.๑๔

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๓,๕๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๙๙๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๔๒๙ จุด แล้วเสร็จ ๒,๓๙๖ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๒๘ ชุด แล้วเสร็จ ๑๘ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙

๒.๘.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๘๑.๘๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๓๑๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๑๒๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๖๐๘ จุด แล้วเสร็จ ๑,๒๒๔ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๖๙.๑๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๖,๔๔๒ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๒๑๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๖๒.๓๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๗,๘๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๒.๕๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๗๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๕๘๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๕๔.๙๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๘๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๓๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๕ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๒๖.๔๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานท่อระบบหมอกน้ำดับเพลิง จาก ๒,๓๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๕๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๘

๒.๙ หมวดงานระบบปรับอากาศอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๙.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๖.๖๒

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๖๕ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๙,๗๐๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๒๔,๐๐๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐

๒.๙.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๐๐

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓,๖๔๒ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๙๕,๗๔๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๙๙,๔๙๕ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐

- ๒.๙.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๕๗
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๑๕๖ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลมจาก ๑๖๕,๓๙๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๕๗,๓๓๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๓
- ๒.๙.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๖.๗๐
- งานติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓,๐๘๗ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๖,๑๕๐ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๕๓,๙๑๔ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐
- ๒.๙.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๖.๕๒
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๖๓๔ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๔๗,๖๐๓ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๓๕,๙๓๖ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙
- ๒.๙.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๖.๘๕
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๑๑๐ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๘๗,๔๑๑ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๖๙,๕๖๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๙
- ๒.๙.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๕.๑๐
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๙๕๘ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๙,๕๔๗ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๕๗,๓๘๐ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๙
- ๒.๙.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๓.๒๔
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๗๔๙ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๑๐,๗๕๙ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๙๖,๗๑๓ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๔
- ๒.๙.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๕.๖๑
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๐๐๔ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๕๗,๓๓๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๔๕,๘๑๙ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐

๒.๙.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๘๗.๙๘

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อนจาก ๔,๔๔๕ เมตร
แล้วเสร็จ ๔,๓๙๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๘๓,๒๐๔ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๗๔,๖๒๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๘

๒.๙.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๘๔.๑๒

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓,๔๘๗ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๓,๔๓๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๐๑,๙๐๓ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๐

๒.๙.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๕.๒๖

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๔ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๕๒,๓๕๒ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๙,๔๘๔ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐

๒.๙.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๗๕.๑๗

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๑,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ
๑,๓๓๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๘
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๖๑,๔๕๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๕๓,๒๔๒ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐

๒.๙.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๗๕.๒๑

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๒,๐๒๗ เมตร แล้วเสร็จ
๖๙๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๔
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๖๘,๑๔๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๐,๗๒๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐

๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียดมาก จึงทำให้แบบรูปและรายละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ เช่น งานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง และประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ออกแบบตรวจสอบหรือให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับจ้าง

สามารถทำงานก่อสร้างได้ โดยเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา ในกรณีที่เป็นงานเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณีที่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนของแบบที่ผู้รับจ้างจะต้องทำตามสัญญาข้อ ๑๗ ได้ดังนี้

๑) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๒๖ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๖๐ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓) สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา โดยที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงานกำลังรวบรวมรายการและรายละเอียดเพื่อนำเสนอให้สำนักงานฯ พิจารณาต่อไป

๔) สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้พิจารณาอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงและพิจารณางานเปลี่ยนแปลง ตามความเห็นของที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

(๑) การอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑๙ จำนวน ๔ เรื่อง คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา สำหรับอาคารสถานีวิทยุและโทรทัศน์, งานเปลี่ยนแปลงงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จากรายละเอียดเอกสารถาม-ตอบ เลขที่ NEW-PAR/ATTA/RFI-AC/๐๔๐/๕๙, งานเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จากรายละเอียดถาม-ตอบ เลขที่ SINO-THAI/ATTA-AC/๕๘-๑๗/RO. และงานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม งานผนังก่ออิฐฉาบเรียบพร้อมทาสีส่วนห้องเครื่อง AHU ชั้นเครื่องยอด

(๒) การอนุมัติราคางานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ รายการ คือ ขออนุมัติราคางานเปลี่ยนแปลงบริเวณสำนักการพิมพ์ ชั้นใต้ดิน B๑ เป็นเงินเพิ่ม จำนวน ๔๐,๓๐๙,๖๒๔.๑๗ บาท

- เป็นเงินเพิ่ม สะสมแล้ว ๒๕๒,๐๕๓,๓๑๓.๘๑ บาท

- เป็นเงินลด สะสมแล้ว ๑๑๑,๘๖๔,๕๗๑.๐๘ บาท

๓.๒ จำนวนแรงงานก่อสร้างที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่และปริมาณงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น งานโครงสร้างภายนอก งานด้านสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานระบบประกอบอาคาร เป็นต้น ทำให้งานก่อสร้างมีความคืบหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งขณะนี้งานโครงสร้างดำเนินการกว่าร้อยละ ๙๙ งานระบบประกอบอาคารดำเนินการกว่าร้อยละ ๘๘ งานสถาปัตยกรรมมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๔๒ ซึ่งความคืบหน้างานด้านสถาปัตยกรรมที่ผู้รับจ้างทำได้ไม่เป็นไปตามแผนงาน อาจทำให้กระทบกับกำหนดการก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๒ ตามสัญญาที่แก้ไข และอาจจะกระทบกับแผนงานเร่งรัดงานก่อสร้างบางส่วน เพื่อรองรับการใช้งานของรัฐสภาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับห้องประชุม ส.ส. ที่จะให้ผู้รับจ้างงานด้าน ICT เข้าติดตั้งอุปกรณ์การประชุมได้

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. แจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบจำนวนแรงงานและพื้นที่การทำงานของผู้รับจ้างจัดแรงงานให้เพียงพอกับพื้นที่การทำงาน แต่หากตรวจสอบแล้วพื้นที่ใดแรงงานไม่เพียงพอให้แจ้งผู้รับจ้างเพิ่ม

แรงงานเข้ามาดำเนินการเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งผู้ควบคุมงานอยู่ระหว่างติดตาม และตรวจสอบจำนวนแรงงาน

๒. สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างมีแรงงานประมาณ ๔,๕๐๐-๔,๘๐๐ คน โดยเพิ่มขึ้น จากเดือนที่แล้วประมาณ ๓๐๐ คน และยังแบ่งการทำงานเป็น ๒ ช่วงเวลา คือ ช่วงกลางวัน เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และช่วงกลางคืนถึงเวลา ๑๘.๐๐ - ๐๒.๐๐ น. ในการทำงานและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๒ สำหรับ เดือนนี้ผู้รับจ้างได้ทำผลงานได้ร้อยละ ๑.๕๕ โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงช้ากว่าแผนงานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้รับจ้าง ชี้แจงว่าการก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการจัดจ้างผู้รับจ้างงานด้าน ICT งานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ งาน ท่อสายฯ ล่าช้า จึงทำให้การก่อสร้างได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวไปด้วย ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ร่วมกับกับผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ซึ่งแนวโน้มคาดว่าจะต้องขยายออกไปถึงปลายปี ๒๕๖๓

๓. หากในเดือนถัดไป ผู้รับจ้างคงมีจำนวนแรงงานเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ ๔,๕๐๐-๔,๘๐๐ คน ก็สามารดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่จะขยายระยะเวลาออกไปเป็นครั้งที่ ๔ ภายในปี ๒๕๖๓

๓.๓ ความล่าช้าในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง สำหรับงานนอกสัญญาหลัก ตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับงานนอกสัญญาหลัก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๘๑๒,๖๑๗,๗๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยอนุมัติให้กำหนดผู้รับจ้างประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างงาน ICT เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำหรับ งานท่อ สาย เตารับ และงานจ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน สำนักงานฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างยังไม่ แล้วเสร็จ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดการที่ต้องได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มาแล้ว ทำให้กระทบกับ การทำงานของผู้รับจ้างหลักและยังกระทบผู้รับจ้างงาน ICT แล้ว ซึ่งหากการดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างส่วนที่ เหลือยังล่าช้าออกไป จะส่งผลให้การก่อสร้างและกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการต้องขยายออกไปอีก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ติดตามและเร่งรัดให้มีการพิจารณาดำเนินการ จัดจ้างผู้รับจ้างงานงานท่อสายสัญญาณฯ และงานจ้างที่ปรึกษาและจ้างผู้ควบคุมงาน สำหรับงานนอกสัญญา หลักให้ผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุด เพราะหากล่าช้าออกไปจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในภาพรวมทั้ง โครงการและยังกระทบกับพื้นที่ส่วนที่ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างอีกด้วย และจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างนำมาอ้างใน การขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอีกด้วย

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานนอกสัญญาหลักส่วนที่เหลือ ดังนี้

- งานสายสัญญาณ (ท่อ สาย เตารับ) สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- ค่าจ้างควบคุมงานฯ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง

- งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๖๙.๘๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑