

ด่วนที่สุด

ที่ สผ (บรส) ๐๐๐๕/๑



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมวีดิทัศน์ความคืบหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ สำนักงานฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ครั้งที่ ๔ จำนวน ๓๘๒ วัน จากสาเหตุการของงบประมาณและการจัดจ้างผู้รับจ้างรายอื่น (งานนอกสัญญา) เข้ามาดำเนินการล่าช้าไปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ขยายออกไป

๑.๒ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๒,๗๖๔ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๓๘๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๓๖๖ วัน

๑.๓ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้อ้อยละ ๗๓.๒๒

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้างอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานกำแพงกันดินถาวร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๓๘ Core แล้วเสร็จ ๓๕ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑

๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๐๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๔๒ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐

๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๙๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๒ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๕๐ Core แล้วเสร็จ ๔๑ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐

๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๒

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๙ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๔๖ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓

๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๔๓๗ ตร.ม.
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๗ Core

- งานโครงสร้างบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- ๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๑๐๐ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๕๓ Core แล้วเสร็จ ๕๒ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑
- ๒.๑.๑๐ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๑๓๒ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๖ Core แล้วเสร็จ ๔๕ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓
 - งานโครงสร้างบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๖ Core
- ๒.๑.๑๑ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๒,๕๔๔ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๐ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
 - งานโครงสร้างบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๑ Core
- ๒.๑.๑๒ งานโครงสร้างชั้น ๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗
 - งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘,๔๒๑ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๓๔ Core คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

๒.๑.๑๓งานโครงสร้างชั้น ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๕

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๓,๒๗๘ ตร.ม.
 - Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
 - งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๓๑ Core แล้วเสร็จ ๒๙ Core
- คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗

๒.๑.๑๔งานโครงสร้างชั้น ๗คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๙,๒๓๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๙๖๓ ตร.ม.
- คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๖ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๒๖ Core แล้วเสร็จ ๒๓ Core คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖

๒.๑.๑๕งานโครงสร้างชั้น ๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๓,๑๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๙๐๔ ตร.ม.
- คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๒๔ Core แล้วเสร็จ ๑๙Core
- คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗

๒.๑.๑๖งานโครงสร้างชั้น ๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๙

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๖,๕๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๓๒๑ ตร.ม.
- คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๔
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
 - งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
 - งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
 - งานโครงสร้างบันได จาก ๒๑ Core แล้วเสร็จ ๑๖ Core คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙

๒.๑.๑๗งานโครงสร้างชั้น ๑๐คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๗

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๗,๑๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๒๒๒ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๐ Core แล้วเสร็จ ๑๒ Core คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐

๒.๑.๑๘งานโครงสร้างชั้น ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๘,๑๕๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๑๒๐ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘
- Built Up Column on site ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ Core

๒.๑.๑๙งานโครงสร้างเหล็กเครื่องยอดอาคาร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๒.๑ งานเท Topping

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๑๒,๔๒๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๑๘๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๒
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๐,๗๒๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๑,๓๒๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๘,๑๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖๒ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑
- ชั้น ๑ จาก ๕,๐๑๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๕๓๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๙
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๔๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๓๘๓ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๗
- ชั้น ๓ จาก ๑๕,๔๕๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๔,๓๙๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗
- ชั้น ๔ จาก ๒๖,๙๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๘๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๕
- ชั้น ๕ จาก ๑๒,๒๖๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๐๘๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓
- ชั้น ๖ จาก ๑๐,๕๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๘๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๖
- ชั้น ๗ จาก ๗,๕๐๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๔๔๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๙
- ชั้น ๘ จาก ๓,๑๙๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๒๘๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๔
- ชั้น ๙ จาก ๔,๔๒๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๘
- ชั้น ๑๐ จาก ๔,๕๖๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔๓๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๕
- ชั้น ๑๑ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๒.๒ งานก่อสร้าง

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๒๖,๕๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๑๓๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๙,๒๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๑๙๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๓,๐๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒,๕๕๒ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗
- ชั้น ๑ จาก ๒๖,๓๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๑๖๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗
- ชั้น ๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๙๐๒ ตร.ม.
- ชั้น ๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒,๓๒๕ ตร.ม.
- ชั้น ๔ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๙,๓๕๕ ตร.ม.
- ชั้น ๕ จาก ๑๗,๒๗๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๕,๓๔๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๕
- ชั้น ๖ จาก ๑๒,๔๔๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๓๔๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๒
- ชั้น ๗ จาก ๖,๗๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๑๘๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๐
- ชั้น ๘ จาก ๙,๓๑๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๖,๙๓๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๓
- ชั้น ๙ จาก ๓,๔๖๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๐๑๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๗
- ชั้น ๑๐ จาก ๔,๗๑๙ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๐๑๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๔
- ชั้น ๑๑ จาก ๓,๐๔๗ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๑๐๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๖
- ชั้น ๑๒ จาก ๒,๑๘๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๙๙๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๒
- ชั้น ๑๓ จาก ๓,๙๓๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๔๒๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕
- ชั้น ๑๔ จาก ๑,๐๗๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๐๒๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙

๒.๒.๓ งานผนังฉาบ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๓๓,๖๗๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๖,๒๒๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๖
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๖๑,๙๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๓,๓๑๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓๘,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๐,๐๔๑ ตร.ม.
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๗
- ชั้น ๑ จาก ๒๔,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๙,๓๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๙
- ชั้น ๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๔,๘๑๔ ตร.ม.
- ชั้น ๓ จาก ๑๔,๗๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๐,๖๗๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๒
- ชั้น ๔ จาก ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๙,๗๖๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๕
- ชั้น ๕ จาก ๑๔,๗๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๖๗๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๘
- ชั้น ๖ จาก ๑๗,๐๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๗๗๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๐
- ชั้น ๗ จาก ๑๒,๘๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๓๕๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑
- ชั้น ๘ จาก ๕,๘๐๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๔๕๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘

- ชั้น ๙ จาก ๓,๘๔๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๕๑๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๘
- ชั้น ๑๐ จาก ๕,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๖๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๕
- ชั้น ๑๑ จาก ๓,๔๐๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗๕๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๔
- ชั้น ๑๒ จาก ๕,๒๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๖๑๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑
- ชั้น ๑๓ จาก ๕,๓๑๙ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓,๓๘๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๗
- ชั้น ๑๔ จาก ๒,๗๙๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๖๕๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๓

๒.๒.๔ งานผนังเปลือกอาคาร

- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๔๘ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๔๐๙ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๗๗๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนังอาคารกลาง (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๗๒ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนังยอดอาคาร ส.ส. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๘๒ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๗ ผนังยอดอาคาร ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๗๑๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ผลิต) จาก ๑,๒๘๘ แผง แล้วเสร็จ ๑,๐๕๔ แผง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๓
- ผนังกระจกระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๔๑๐ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๔๑๗ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ติดตั้ง) จาก ๑,๓๔๘ แผง แล้วเสร็จ ๑,๑๓๔ แผง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๒
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ติดตั้ง) จาก ๘,๔๐๙ แผง แล้วเสร็จ ๗,๗๓๕ แผง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๘
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ติดตั้ง) จาก ๑,๗๗๔ แผง แล้วเสร็จ ๑,๒๑๓ แผง คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๘
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนังอาคารกลาง (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๗๒ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนังยอดอาคาร ส.ส. (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๘๒ แผง
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนังยอดอาคาร ส.ว. (ติดตั้ง) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๘ ผนังห้องประชุมส.ส. ส.ว. (ผลิต) จาก ๔,๗๑๔ แผง แล้วเสร็จ ๔,๔๓๐ แผง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๘
- ผนังกระจกระบบ ๙ ผนังสองชั้น (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

- ผนังกระจกระบบ ๑๐ ผนังกำแพงแก้ว (ติดตั้ง) จาก ๕,๔๑๐ แผง
แล้วเสร็จ ๒,๔๐๓ แผง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๒

๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลังอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๖๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๖๐,๓๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๙,๙๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๒๓,๔๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒๒,๕๘๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐

๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๙,๕๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๔๗,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔๔,๒๕๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๔

๒.๓.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๓,๕๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๓๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๗๖,๔๗๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗๖,๐๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๓.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๘.๗๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๗,๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๖,๕๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๐๕,๑๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๐,๙๐๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑

๒.๓.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๙.๓๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๗,๙๔๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗๗,๔๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๔๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๖,๑๒๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒

๒.๓.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๘,๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗๘,๖๙๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑

- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๗๗,๔๗๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗๖,๙๕๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑

๒.๓.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๗๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๑,๓๗๗ เมตร แล้วเสร็จ ๗๑,๑๖๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๘๑,๔๓๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘๐,๖๐๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐

๒.๓.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๒๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓,๖๐๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๓,๑๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๓๒,๒๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓๐,๕๑๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔

๒.๓.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๕๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๕๓,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๘๘๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๑๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๕,๘๙๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๔

๒.๓.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๖๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๕,๘๔๔ เมตร
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๘๖,๓๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๕,๐๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓

๒.๓.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๓๙,๓๘๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๙,๑๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๘๐,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗๙,๙๙๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔

๒.๓.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๘.๑๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๖๓๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๓๖,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓๔,๐๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๒

๒.๓.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๒.๓๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๕,๗๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๕๙๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๖,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๐,๒๐๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๘

๒.๓.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๑๐.๗๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๙๐๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๘
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๓,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๗๙๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗

๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสารอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๘๑

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๓๒๔ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๗๕,๗๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๗๕,๔๗๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒

๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๙๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘,๑๑๑ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๑๙,๐๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑๘,๘๒๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๐๙๐ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๙๐๒ เมตร

๒.๔.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๙,๓๘๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๓๕๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐๕,๓๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐๕,๐๒๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

๒.๔.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘๙๕ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒๐ เมตร

๒.๔.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๗,๕๙๐ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐๔,๘๙๓ เมตร

๒.๔.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๘๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๓,๓๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๒๕๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๑๒,๓๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๒,๑๑๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

๒.๔.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐,๙๙๗ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๖,๗๑๕ เมตร

๒.๔.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๘๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๑,๑๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๑,๐๙๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๙,๐๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๘,๙๔๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘

๒.๔.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๘,๔๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๓๙๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๗,๓๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔๗,๑๙๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗

๒.๔.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๖๐๙ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๔,๖๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔,๕๘๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐

๒.๔.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๙๒

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๔,๐๙๖ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๓,๕๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๕๔๙ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔

๒.๔.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๙.๖๘

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๖๗๖ เมตร

- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๕,๙๒๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๗๕๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๕

๒.๔.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๖๘๖ เมตร
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐,๔๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๑๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐

๒.๔.๑๕ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๗.๘๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๕,๒๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘๑๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙
- งานร้อยสายสื่อสาร ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๕ หมวดงานระบบไฟฟ้ารักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๑๖๖ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๖,๗๑๕ เมตร

๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๘๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๙๑๓ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๑,๖๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕

๒.๕.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๕ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒,๗๗๕ เมตร

๒.๕.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๗๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐,๓๖๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๙,๖๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๙,๔๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐

๒.๕.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๖๒๑ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒,๕๓๙ เมตร

๒.๕.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๙๔๘ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๐,๐๑๗ เมตร

๒.๕.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๙๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๐๑๐ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๓๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๓๑๕ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖

๒.๕.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๘๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๓๑๒ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๘,๕๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๔๘๐ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘

๒.๕.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๕๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๘๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๗๕๔ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔

๒.๕.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗,๓๒๓ เมตร
- งานร้อยสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐,๘๐๔ เมตร

๒.๕.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๔,๘๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๘๒๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖
- งานร้อยสายไฟ จาก ๖,๐๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๙๓๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๓

๒.๕.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๙.๗๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒,๔๑๔ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๖๓๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๖๑๗ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕

๒.๕.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๙๘.๔๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒,๐๐๘ เมตร
 - งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๐๐๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๙๐๙ เมตร
- คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓

๒.๕.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๑๔.๕๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑,๖๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๘๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๓
- งานร้อยสายไฟ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๖ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๙๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓
- สายสัญญาณ จาก ๓๖,๘๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๔๑๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๗๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๔๙๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓
- สายสัญญาณจาก ๙๗,๒๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔,๒๐๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖

๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๒๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๕,๖๒๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๔๗๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๐
- สายสัญญาณ จาก ๔๓,๕๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๒,๓๔๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘

๒.๖.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๙.๔๒

- ท่อร้อยสายสัญญาณ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๗,๘๙๙ เมตร
- สายสัญญาณ จาก ๑๑๕,๑๗๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๓,๘๒๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓

๒.๖.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๗๖

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๔๒,๒๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๔๑,๓๐๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗
- สายสัญญาณ จาก ๗๑,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗๐,๖๒๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔

- ๒.๖.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๙.๐๗
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๙๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๗,๗๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๑
 - สายสัญญาณ จาก ๙๘,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙๖,๙๐๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒
- ๒.๖.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๘.๘๒
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๔,๐๓๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๙๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘
 - สายสัญญาณ จาก ๙๑,๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๙,๖๙๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๗
- ๒.๖.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๘๑
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๓๔,๒๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๕๔๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑
 - สายสัญญาณ จาก ๕๘,๑๗๘ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๘๙๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐
- ๒.๖.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๓๓
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๗,๐๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๖,๙๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓
 - สายสัญญาณ จาก ๔๕,๘๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๔๕,๓๖๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒
- ๒.๖.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๖.๐๕
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๘๘๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗
 - สายสัญญาณ จาก ๑๗,๕๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๘๓๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓
- ๒.๖.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๗.๓๕
- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๒,๔๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๘๔๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
 - สายสัญญาณ จาก ๓๘,๐๕๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๗,๐๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

๒.๖.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๖.๒๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๘,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๒๕๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๗
- สายสัญญาณ จาก ๑๔,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๙๖๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๒

๒.๖.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๘๕.๘๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๙,๒๑๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๙๑๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๐
- สายสัญญาณ จาก ๑๕,๖๓๑ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๔๑๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙

๒.๖.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๔๑.๑๗

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕,๙๑๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๔๕๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๖
- สายสัญญาณ จาก ๑๐,๐๒๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๐๙๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘

๒.๗ หมวดงานระบบสุขาภิบาลอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๕.๘๘

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๓๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๓๓๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๙
- งานท่อระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง จาก ๑,๙๕๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๘๗๙ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๑
- งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๕ เมตร
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จาก ๖๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓

๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๗๐.๗๙

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๖๔๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๘
- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๐๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๖

๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๒๘.๙๗

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๗,๘๔๗ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๕๖๕ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๒๓๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖
- ๒.๗.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๑.๘๒
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๘,๙๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘,๖๐๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๙๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕
- ๒.๗.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๖๐.๙๒
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๒,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๖๗๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๐
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
- ๒.๗.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๗๑.๐๒
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๒,๑๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๐๑๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๓
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๙๕๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๖๕๙ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๘
- ๒.๗.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๘๓.๘๒
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๑๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๐๗๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๔๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๔๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕
- ๒.๗.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๗๒.๙๓
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๒๔๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๖๙๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๙
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๒,๐๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๐๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙
- ๒.๗.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๔.๒๙
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๐,๕๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๔๔๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๐๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๘
- ๒.๗.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๖.๘๔
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๘,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๙๖๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
 - งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๗๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๘๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๘

๒.๗.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๘๘.๕๕

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๘๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๑๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕๕๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔

๒.๗.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๘๔.๖๓

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๕๖๐ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๖

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๔๔๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๐

๒.๗.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๘๖.๓๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๔,๑๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๐๒๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๒

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๖๔๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒๔ เมตรคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๗

๒.๗.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๖๕.๑๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๕,๗๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๐๔๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๗

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๕๗๑ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๖

๒.๗.๑๕ ชั้น ๑๑ ถึงชั้นห้องเครื่อง ร้อยละ ๔๑.๒๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๓,๕๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๓๘๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๔๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑

- งานติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๓ เมตร

- งานติดตั้งท่อระบบสระน้ำ จาก ๒,๒๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๕๒ เมตร

คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒

๒.๘ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๗๓.๙๗

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๓๕,๖๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓๕,๓๓๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔

- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๖,๓๓๗ จุด แล้วเสร็จ ๖,๐๖๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖

- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๔ ชุด แล้วเสร็จ ๓๔ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๗

๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๗๘.๔๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๕๗๖ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๔๔๒ จุด แล้วเสร็จ ๑,๒๔๗ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๘
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๕๒ ชุด แล้วเสร็จ ๓๑ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๒

๒.๘.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๘๔.๔๗

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒๙,๑๖๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๔๔๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๕,๓๔๗ จุด แล้วเสร็จ ๔,๙๕๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒ ชุด

๒.๘.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๘๐.๑๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๕,๘๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๔๓๑ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๗๗๗จุด แล้วเสร็จ ๒,๔๒๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๐
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๒๖ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗

๒.๘.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ M ร้อยละ ๗๘.๘๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑,๓๖๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๑๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๑
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑๕๘ จุด แล้วเสร็จ ๑๕๒ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐

๒.๘.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๒.๑๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๔,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๔๐๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๖๙๒ จุด แล้วเสร็จ ๒,๖๔๐ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์จาก ๔๐ จุด แล้วเสร็จ ๓๐ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

๒.๘.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๒.๒๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๑๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๖๑๒ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๑
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๘๗๘ จุด แล้วเสร็จ ๒,๗๘๖ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๓๑ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘

๒.๘.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๑.๘๗

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๔๐๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๓,๒๕๕ จุด แล้วเสร็จ ๓,๑๓๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๓ ชุด แล้วเสร็จ ๔๐ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒

๒.๘.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๗๖.๑๔

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๓,๕๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๙๙๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๗
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๔๒๙ จุด แล้วเสร็จ ๒,๓๙๖ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๔
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๒๘ ชุด แล้วเสร็จ ๑๘ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙

๒.๘.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๘๓.๖๔

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๓๑๙ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๑๒๓ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๐
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๖๐๘ จุด แล้วเสร็จ ๑,๕๒๘ จุด
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๖๙.๑๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๖,๔๔๒ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๒๑๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๖๒.๓๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๗,๘๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๔๖๖ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๒.๘๑

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๗๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๕๘๔ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๕๕.๙๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๘๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๕๒๗ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๓
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๘.๑๕ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๒๙.๔๒

- งานท่อน้ำดับเพลิง ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานท่อระบบหมอกน้ำดับเพลิง จาก ๒,๓๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๔๗๘ เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๔

๒.๙ หมวดงานระบบปรับอากาศอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๙.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๖.๘๐

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน
ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๖๕ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๙,๗๐๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๒๔,๐๐๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๐

๒.๙.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๒๓

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓,๖๔๒ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๙๕,๗๔๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๘๖,๒๗๐ ตร.ฟุต
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖

- ๒.๙.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๙.๐๔
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖,๑๕๖ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลมจาก ๑๖๕,๓๙๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๕๗,๓๓๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๓
- ๒.๙.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๗.๒๓
- งานติดตั้งท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓,๐๘๗ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๖,๑๕๐ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๕๔,๙๘๔ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๐
- ๒.๙.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๗.๓๕
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๖๓๔ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๔๗,๖๐๓ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๓๖,๓๓๖ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕
- ๒.๙.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๗.๖๙
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๑๑๐ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๘๗,๔๑๑ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๗๓,๗๖๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕
- ๒.๙.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๖.๐๒
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔,๙๕๘ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๖๙,๕๔๗ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๕๗,๓๘๐ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๙
- ๒.๙.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๔.๖๒
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๗๔๙ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๒๑๐,๗๕๙ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๐๑,๖๐๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๖
- ๒.๙.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๖.๒๐
- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕,๐๐๔ เมตร
 - งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๕๗,๓๓๘ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๔๙,๗๗๙ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

๒.๙.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๐.๑๘

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อนจาก ๔,๔๔๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๔๐๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๘๓,๒๐๔ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๗๗,๖๕๐ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐

๒.๙.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๘๖.๕๕

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓,๔๘๗ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๑๒๓,๔๓๖ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๑๐๗,๗๒๓ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๐

๒.๙.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๘๐.๗๗

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๔ เมตร
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๕๒,๓๕๒ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๔๖,๔๖๗ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐

๒.๙.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๘๕.๙๐

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๑,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๓๓๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๘
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๖๑,๔๕๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๕๖,๔๙๒ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐

๒.๙.๑๔ ชั้น ๑๑ ร้อยละ ๙๒.๐๘

- งานระบบท่อน้ำหล่อเย็น และท่อระบายความร้อน จาก ๒,๐๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๘๗๗ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๗
- งานระบบท่อส่งลม จาก ๖๘,๑๔๕ ตร.ฟุต แล้วเสร็จ ๒๓,๓๒๐ ตร.ฟุต คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐

๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓.๑ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียดมาก จึงทำให้แบบรูปและรายละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง และประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ออกแบบตรวจสอบหรือให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับจ้าง

สามารถทำงานก่อสร้างได้ โดยเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณา ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณีที่พิจารณาแล้วเป็นเรื่องความคลาดเคลื่อนของแบบที่ผู้รับจ้างจะต้องทำตามสัญญาข้อ ๑๗ ได้ดังนี้

๑) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๒๖ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒) สำนักงานได้ปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ตามข้อ ๑๙ แล้ว จำนวน ๖๐ รายการ โดยไม่กระทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓) สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบปรับแก้รายการงานเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยเป็นงานลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๓๗๕,๙๙๓.๕๔ บาท งานเพิ่ม จำนวน ๒๑ รายการ เป็นเงิน ๘,๓๗๖,๘๘๗.๖๓ บาท และครั้งที่ ๔ จำนวน ๕๖ รายการ โดยเป็นงานลด จำนวน ๑๔ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๖๔๙,๘๐๐.๖๖ บาท งานเพิ่ม จำนวน ๓๒ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๖๕๐,๑๕๒.๗๓ บาท โดยทั้ง ๒ ครั้ง จะไม่ส่งผลกระทบต่อวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา

๔) สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้พิจารณาอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงและพิจารณางานเปลี่ยนแปลง ตามความเห็นของที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

(๑) การอนุมัติงานเปลี่ยนแปลงตามข้อ ๑๙ จำนวน ๙ เรื่อง คือ ผู้รับจ้างขอรับคำสั่งตามสัญญาข้อที่ ๑๙ จากแบบเพิ่มเติมผ้าไม้สัก ๖/๒ โถงทางเดิน ชั้นที่ ๑, ขอรับคำสั่งงานพิเศษและการแก้ไขงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ ๑๙ สำหรับงานกันห้อง Waste Storage Tank พื้นที่โรงพิมพ์ สส. และโรงพิมพ์ สว. ชั้นใต้ดิน ๒, ผู้รับจ้างขอรับคำสั่งตามสัญญาข้อที่ ๑๙ จากการย้ายประตู บริเวณโถงทางเดินชั้น B๑M, ผู้รับจ้างขอรับคำสั่งตามสัญญาข้อที่ ๑๙ จากการลดระดับฝ้าเพดาน เพิ่มผนังกระจกและยกเลิกฝ้าไหล บริเวณหน้าห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๓ และชั้น ๔ โซน C จากหนังสือสอบถามรายละเอียด SINO-THAI/ATTA/RFI/AR/๖๒-๔๐๕/R๐ เป็นต้น

(๒) การอนุมัติราคางานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ รายการ คือ โดยเป็นค่างานเพิ่ม ๓ รายการ จำนวนเงิน ๕๒๑,๕๕๑.๓๗ บาท ไม่มีค่างานลด

- เป็นเงินเพิ่ม สะสมแล้ว ๒๕๔,๙๐๓,๒๗๓.๐๔ บาท

- เป็นเงินลด สะสมแล้ว ๑๑๘,๓๘๙,๓๖๓.๖๗ บาท

๓.๒ ความล่าช้าในการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างงานท่อ สาย เตาฯ และการจ้างที่ปรึกษาและจ้างผู้ควบคุมงานทำให้กระทบการทำงานของผู้รับจ้างงานด้าน ICT และผู้รับจ้างหลัก ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับงานนอกสัญญาหลัก เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๘๑๒,๖๑๗,๗๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ปัจจุบันสำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างได้ผู้รับจ้างงาน ICT เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำหรับงานท่อ สาย เตาฯ และงานจ้างที่ปรึกษาและผู้ควบคุมงาน สำนักงานฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งล่าช้ากว่า

กำหนดการที่ต้องได้ผู้รับจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มามากแล้ว ทำให้กระทบกับการทำงานของผู้รับจ้างหลักและยังกระทบผู้รับจ้างงาน ICT ด้วย ซึ่งหากการดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างส่วนที่เหลือยังล่าช้าออกไปจะส่งผลให้การก่อสร้างและกำหนดการแล้วเสร็จของโครงการต้องขยายออกไปอีก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ติดตามและเร่งรัดให้มีการพิจารณาดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานงานท่อสายสัญญาณฯ และงานจ้างที่ปรึกษาและจ้างผู้ควบคุมงาน สำหรับงานนอกสัญญาหลักให้ได้ผู้รับจ้างโดยเร็วที่สุด เพราะหากล่าช้าออกไปจะทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างในภาพรวมทั้งโครงการและยังกระทบกับพื้นที่ส่วนที่ผู้รับจ้างเร่งรัดการก่อสร้างอีกด้วย และจะเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างนำมาอ้างในการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปด้วย

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างงานนอกสัญญาหลักส่วนที่เหลือ ดังนี้

- งานสายสัญญาณ (ท่อ สาย ใต้อาคาร) สำนักงานฯ ได้ดำเนินการเจรจาและจ้าง บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างประสานขอทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำนักงานฯ จะได้ลงนามสัญญาจ้างได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- ค่าจ้างควบคุมงานฯ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง

- งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจ้าง

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๗๓.๒๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔