



ที่ สผ ๐๐๐๕/๒๑๒๑

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๒๘ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๕๙ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๑๘.๕๓

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๗๘,๒๓๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ จาก ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๕๕,๓๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๔ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๒,๓๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๒ จาก ๑๗,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๔ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๒,๗๘๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๖ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

๓.๕ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ - B๑ ได้ ๗๓๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ จาก ๗๔๒ ต้น

- ๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๔๘๘ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๐ จาก ๘๐๐ ต้น
 ๓.๗ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๓๘๗ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๐ จาก ๗๙๘ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๑๙ ไร่เศษ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญา กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพัก องค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะมี กำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน แจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้เนื่องจากการก่อสร้างที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องเปิดการเรียน การสอนที่เดิมไปอีก ๑ เทอม และจะส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภา ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ต่อไป

เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับ อนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งยังทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผล ให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงานส่วน ดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้ส่งมอบพื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิตให้กับผู้รับจ้างเข้าใช้พื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. สำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ ที่ปรึกษาฯ และสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัด ติดตามและดำเนินงานโดยมีแผนการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ โดยขณะนี้ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและประเมินราคาขายซากอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินราคาและจัดทำ TOR ซึ่งในพื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จัดทำแล้วเสร็จ ส่วนพื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะอยู่ระหว่างจัดทำ

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้าง ทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และ คณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามข้อมูลและข้อสรุปของ การดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

๓. หน่วยงานราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น กทม. รพม. เป็นต้น อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สงบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มี จำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ตกหล่น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่ม หรือกรณีที่ผู้รับจ้างโต้แย้งตามสัญญาข้อ ๑๗ ซึ่งบางรายการคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เช่น ข้อกำหนด งานกระจก ท่อร้อยสายระบบ ICT รูปแบบเสา CSB๑ งานเปลี่ยนแปลงงานระบบไฟฟ้า งานเปลี่ยนแปลง งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว เป็นต้น ซึ่งแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อแล้ว

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ ร้อยละ ๑๘.๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Sr- 10 สกน

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รับเรื่องแล้ว
ผู้รับ <i>อส</i>
(ตัวบรรจง)
วันที่
เวลา - ๑๒.๕๙. 2559

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑

ทพ
ทพ พิมพ์
ทพ ทาบ