

## สรุปผลการดำเนินการงานก่อสร้าง

ณ 9 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง	2,382 วัน
ระยะเวลาทำงาน	2,254 วัน
ระยะเวลาดังเหลือ	128 วัน
แผนงานสะสมที่ตั้งไว้	84.12 %
ผลงานสะสมที่ทำได้	65.85 %
ผลงานช้ากว่าแผน	- %

### Summary of the Construction Progress

As of 9 August 2019

Construction Period	2,382 Days
Work Period	2,254 Days
Remaining Period	128 Days
Planned Work	84.12 %
Current Work	65.85 %
Construction Delay	- %